



2320000846668

Cronograma Físico-Financeiro / Execução

Obra: 008-22 - Reforma Posto de Saúde
 Cliente: Prefeitura Municipal de Colinas

Endereço: Rua Cláudio Bilac, n.º 402
 Cidade: Colinas

15/12/2022
 Página 1 de 1

ITEM	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS	34.205,42 (100,00%)	-	-	-	-	34.205,42 (100,00%)
2. SUPRA-ESTRUTURA	28.661,26 (100,00%)	-	-	-	-	28.661,26 (100,00%)
3. ALVENARIA	18.509,25 (40,00%)	27.463,88 (60,00%)	-	-	-	45.973,13 (100,00%)
4. PAVIMENTAÇÃO	0,00 (0,00%)	6.660,32 (20,00%)	17.125,80 (50,00%)	10.275,48 (30,00%)	-	34.061,50 (100,00%)
5. REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	9.181,51 (20,00%)	36.646,03 (80,00%)	-	45.827,54 (100,00%)
6. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	792,24 (5,00%)	15.052,61 (95,00%)	15.844,85 (100,00%)
7. ESQUADRIAS/PROTEÇÕES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	59.075,04 (70,00%)	25.317,87 (30,00%)	-	84.392,91 (100,00%)
8. COBERTURA	12.136,20 (35,00%)	22.538,66 (65,00%)	-	-	-	34.674,86 (100,00%)
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.960,69 (10,00%)	8.823,10 (45,00%)	7.842,76 (40,00%)	960,34 (5,00%)	-	19.606,89 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.582,93 (10,00%)	7.123,17 (45,00%)	6.331,71 (40,00%)	791,46 (5,00%)	-	15.829,27 (100,00%)
11. LIMPEZA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.921,48 (100,00%)	8.921,48 (100,00%)
Total da Etapa	96.855,75 (26,32%)	72.799,13 (19,78%)	99.536,92 (27,05%)	74.803,42 (20,33%)	23.974,09 (6,52%)	367.969,21 (100,00%)
Total Acumulado	96.855,75 (26,32%)	169.654,88 (46,11%)	269.191,70 (73,16%)	343.995,12 (93,49%)	367.969,21 (100,00%)	

Rodrigo Barbolet de Rosa
 (Emp. CIVIL)
 CREA RS 250695

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - CNPJ: 94.706.140/0001-23
 Rua Cláudio Bilac, 370 - Colinas - RS - FONE: (51)3760-4000 - E-mail: administracao@colinasrs.com.br